



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA DE QUINZE DE NOVENBRO			MUNICÍPIO / UF QUINZE DE NOVENBRO/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO GONÇALVES DIAS, 875	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA				
DATA BASE Jun-20	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA ESCOLA		BDI 1 22,88%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 05/10/20	Parcela 1 nov/20	Parcela 2 dez/20	Parcela 3 jan/21	Parcela 4 fev/21	Parcela 5 mar/21	Parcela 6 abr/21	Parcela 7 mai/21	Parcela 8 jun/21
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		52.000,00		Parcela (%) Parcela (R\$)	33,35% 17.341,26	38,58% 20.061,24	18,55% 9.648,33	9,52% 4.949,17			
				Acumulado (%) Acumulado (R\$)	33,35% 17.341,26	71,93% 37.402,50	90,48% 47.050,83	100,00% 52.000,00			
1.	SALA DE AULA ESCOLA PROGRESSO	52.000,00		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	33,35% 33,35% 17.341,26	38,58% 71,93% 37.402,50	18,55% 90,48% 47.050,83	9,52% 100,00% 52.000,00			
1.1.	FUNDAÇÕES	1.634,38		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.634,38						
1.2.	PAREDES	15.706,88		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 15.706,88						
1.3.	COBERTURA	14.703,57		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 14.703,57					
1.4.	FORRO	1.006,41		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.006,41				
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	8.641,92		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 8.641,92				
1.6.	ESQUADRIAS	5.357,67		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 5.357,67					
1.7.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.610,94		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 1.610,94			
1.8.	PINTURA	3.338,23		Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	100,00% 100,00% 3.338,23			

Local

20 de agosto de 2020

Data

Nome: Larissa Seminoti Tamiosso

Título: Arquiteta e Urbanista

CREA/CAU: A71813-0

ART/RRT: 9833728