

ITEM DISCRIMINAÇÃO SERVIÇOS	PESO (%)	Valor das Obras e serviços (R\$)	Meses										
			Mes 1		Mes 2		Mes 3		Mes 4				
			(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)			
1 SERVIÇOS INICIAIS	1,69	R\$ 4.824,80	100,00	R\$ 4.824,80									
2 FUNDAÇÕES	2,97	R\$ 8.095,01	100,00	R\$ 8.095,01									
3 VIGA DE BALDRAME	3,41	R\$ 9.303,13	100,00	R\$ 9.303,13									
4 SUPRAESTRUTURA	15,41	R\$ 42.073,20	100,00	R\$ 42.073,20									
5 COBERTURA	48,53	R\$ 132.456,76			61,00	R\$ 80.793,79	39,00	R\$ 51.662,97	34,55	R\$ 21.134,27			
6 PAVIMENTAÇÃO	22,41	R\$ 61.170,00					65,45	R\$ 40.035,73	100,00	R\$ 6.935,09			
7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2,54	R\$ 6.935,09							100,00	R\$ 6.230,63			
8 INSTALAÇÃO PLUVIAL	2,28	R\$ 6.230,63							100,00	R\$ 2.060,00			
9 SERVIÇOS FINAIS	0,75	R\$ 2.060,00											
SIMPLES													
ACUMULADO	100,00	R\$ 272.948,61	23,48	R\$ 64.096,14	29,60	R\$ 80.793,79	33,60	R\$ 91.698,70	13,32	R\$ 36.359,99			
			23,48	R\$ 64.096,14	53,08	R\$ 144.389,92	86,68	R\$ 236.588,63	100,00	R\$ 272.948,61			

CRONOGRAMA  
FISICO-FINANCEIRO  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVENBRO, RS  
OBRA: CENTRO DE EVENTOS  
SINAPI 2016 - 12 - DESONERADO

JOANA MORAIS CABRAL  
ARQUITETA E URBANISTA  
CAURS. A68292-6

QUINZE DE NOVENBRO, 23 DE FEVEREIRO DE 2017.

GUSTAVO PEUKERT STOLTE  
PREFEITO MUNICIPAL