I

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
1061.862-30	Ministério do Esporte	Esporte e Grandes Eventos Esportivos	Contrato de Repasse	Construção de vestiário e iluminação no campo de futebol na localidade de Sede Aurora

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PM Quinze de Novembro	Quinze de Novembro	Rua Gonçalves Dias, 875	Vestiário e Iluminação no campo de futebol em Sede Aurora

DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
mai-19	Não	Porto Alegre / RS	Vestiário e Iluminação no campo de futebol em Sede Aurora	22,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R$)	Início de Obra 18/12/19	Parcela 1 jan/20	Parcela 2 fev/20	Parcela 3 mar/20	Parcela 4 abr/20	Parcela 5 mai/20	Parcela 6 jun/20	Parcela 7 jul/20	Parcela 8 ago/20
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		110.500,00	Parcela (%)	19,38%	12,56%	44,32%	23,74%				
			Parcela (R$)	21.416,81	13.881,56	48.973,02	26.228,61				
			Acumulado (%)	19,38%	31,94%	76,26%	100,00%				
			Acumulado (R$)	21.416,81	35.298,37	84.271,39	110.500,00				
1.	Vestiário e Iluminação no campo de futebol em Sede Aurora	110.500,00	Parcela (%)	19,38%	12,56%	44,32%	23,74%				
			Acumulado (%)	19,38%	31,94%	76,26%	100,00%				
			Acumulado (R$)	21.416,81	35.298,37	84.271,39	110.500,00				
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	8.276,45	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	8.276,45							
1.2.	FUNDAÇÕES/ESTRUTURAL	13.140,36	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R$)	13.140,36							
1.3.	PAREDES	13.881,56	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R$)	0,00	13.881,56						
1.4.	COBERTURA/PLATIBANDA	14.648,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	14.648,39					
1.5.	FORRO	15.482,65	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	15.482,65					
1.6.	REVESTIMENTO TETO	6.024,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	6.024,12					
1.7.	REVESTIMENTO	12.817,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	12.817,86					
1.8.	PAVIMENTAÇÃO	2.856,40	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	2.856,40				
1.9.	ESQUADRIAS	5.354,81	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	5.354,81				
1.10.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	8.679,81	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	8.679,81				
1.11.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.262,68	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	1.262,68				
1.12.	ESCADA	4.555,73	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	4.555,73				
1.13.	CALÇADA	1.028,22	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	1.028,22				
1.14.	PINTURA	2.490,96	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R$)	0,00	0,00	0,00	2.490,96				

Local

04 de dezembro de 2019
Data

Nome: Larissa Seminoti Tamiosso
Título: Arquiteta e Urbanista
CREA/CAU A71813-0
ART/RRT: 8017064

27.476 v007 micro